

제301회 강서구의회 임시회

행정·재무위원회

2024년도 주요업무계획



신청사건립추진단

보고순서

I . <u>일반현황</u>	2
-----------------	---


II . <u>주요업무</u>	3
------------------	---

1 . 안전 사각지대 없는 통합신청사 건립	3
-------------------------	---

I. 일반현황

(2024. 1. 1. 기준)

1 조직 ----- 1단 2팀



2 직원현황

□ 인 력 : 10명

(정원/현원)

직렬별 과 별	계	행 정 직				사회직	세 무 직		기 술 직			관리 운영직	비고
		4급	5급	6급	7~9급	7급9급	6급	7~9급	5급	6급	7~9급		
신청사건립 추진단	9/10		1/1	1/1	3/3					1/2	3/3		

3 주요현황

□ 총 예산규모

(단위: 백만원)

구 분	2024년	2023년	비교증감	증감률
일반회계	14,837	13,697	1,140	8.32%

□ 기금운영 현황

(단위: 백만원)

기 금 명	설치일	조성액(A) (A=B+C)	용자액(B)	현재액(C)
공용의청사건립기금	1997.10.22.	125,468	0	125,468

Ⅱ. 주요업무

1 안전 사각지대 없는 통합신청사 건립

□ 추진방향

- 철저한 현장 관리·감독으로 안전시공 및 중대재해 예방
- 예산 절감을 위한 적정 공사비 산정 및 최적의 설계 검토

□ 사업개요

- 위 치: 서울 강서구 마곡동 745-3
- 대지면적: 20,244 m^2
- 규 모: 연면적 59,377 m^2 (지하2층/지상8층, 3개동)
- 기 간: 2020.8.~2026.12.[공사: '23.4.~'26.8.(40개월)]
- 소요예산: 3,239억원(구비 3,239억)
 - 공사비 2,240억/설계비 87억/감리비 96억/부대비 등 27억/토지비 789억

□ 2024년 이행목표

- 계획 대비 실행 공정률 90% 이상 달성

구분	2024년 1분기	2024년 2분기	2024년 3분기	2024년 4분기
계획 공정률	15.7%	17.8%	22.3%	30.2%

□ 추진계획

- 2024. 4.: 실시설계 완료(추가 과업 포함)
- 2024. 4.: 기초 및 지하층 골조 공사
- 2024. 8.: 지상층 골조 공사
- 2026. 10.~2026. 12.: 준공검사, 사후관리, 청사이전

□ 추진상 문제점 및 효율적 해결방안

○ (문제점)

- 2026년도 신청사 건립 완공 목표에 따른 예산 확보 필요
- 주민편의시설(열람실 및 도서관) 설치로 인한 업무공간 협소

○ (해결방안)

- 市 특별조정교부금 교부 지속적 요청 및 행정재산 매각으로 예산 확보
- 최적의 업무공간 활용할 수 있도록 설계 반영 및 부서 배치 반영 모색

□ 위치도 및 조감도

