

# 관내 학교석면건축물 철거등 관리현황

## □ 2018년 석면건축물 철거 학교현황

연번	철거시기	학교명	소재지	석면면적(m <sup>2</sup> )	진행상황
1	여름방학	백석초등학교	공항대로 491	1,438	철거완료
2		삼정초등학교	금남화로 222	1,487	
3		염창초등학교	양천로 646-28	5,696	
4		신월초등학교	강서로 31길 48	1,770	
5		치현초등학교	방화대로 47길 43	585	
6		신정초등학교	곰달래로31가길27	12,700	철거보류
7		등서초등학교	화곡로58길86	1,710	
8	겨울방학	송정초등학교	공항대로3길 18	7,880	철거예정

## □ 석면철거 보류 학교 동향파악 결과

### ○ 강서교육지원청 담당자 면담결과(2018.11.19일)

- 2018년 여름방학에 학교건축물 석면 철거가 계획된 학교는 7개교이며 이중 5개교는 석면철거를 완료, 송정초등학교는 겨울방학에 철거예정
- 신정초등학교, 등서초등학교는 학부모 반대로 석면철거가 무기한 보류되었고 향후 철거계획 없음(기 사용분은 매물처리 후 예산 반납 예정)

### ○ 신정초등학교 면담결과(2018.11.20일, 면담자 : 교감 2명)

- 2018.7.1일 천정 석면텍스를 철거하기 위해 비닐보양 점검 하던 중 일부 학부모들이 2중 비닐 설치 등 보완요구와 함께 천정에 설치된 에어컨, 조명시설도 같이 교체 요구하였으나, 강서교육지원청에서는 설치 2년 만에 시설(사용연한 미도래)을 교체할 수 없다는 이견으로 공사중단
- 아울러 석면 철거에 대한 학부모 의견이 찬성, 반대파가 첨예하게 대립하여 중단할 수밖에 없었고 향후 3~4년간(천정 시설 사용연한 도래시)은 전문 관리업체에 위탁관리 한다고 함

(석면관리자 용역 및 6개월에 1회 위해성 평가, 2년 1회 공기질 측정등 외주발주)

- 등서초등학교 면담결과(2018.11.21일, 면담자 : 학교장, 교감)
  - 공사전 신정초등학교 보도사항 등 영향을 받아 학부모, 시민단체 등 투표결과 60:40으로 공사취소 결정되었고 향후 계획 없음
  - 현재 등서초등학교 천정텍스는 벽지로 덧붙여 놓아 추가관리비용은 크게 발생치 않을 것으로 예상됨

#### □ 구청(환경과) 조사결과 의견

- 철거 보류된 2개학교(신정초, 등서초)에 현장방문 확인결과, 향후 철거 계획 없음에 따라 금년 초등학교에 배정된 예산은 매물처리 후 잔액을 강서교육지원청에 반납하게 되며
- 추후 석면철거예산은 우선순위에 따라 배정할 것으로 예상되므로 철거 보류된 초등학교에 대한 공사 재개는 장기간 소요될 것으로 추정됨
- 현행법상 학교 석면건축물 조사·유지관리는 강서교육지원청의 권한이며 다만, 철거시 감시활동은 구청(환경과)에서 할수 있어 향후 철거를 위한 감리신고 접수시 감시활동을 강화하여 석면이 안전하게 철거될 수 있도록 하고자 함. 끝.