

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【도시재생과장: 홍진표 / 재생기획팀장: 신동호 / 주무관: 행정8급 심경선】

연락처(☎): 2600-6632

조기만 의원 구정질문 내용

5. 관내 골목길 재생사업 현황 및 향후 추진계획

- 현재까지의 골목길 재생 진행사업 현황 및 향후 추진계획

☐ 답변내용 (도시재생과)

- 구정발전에 노고가 많으신 의원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
- 골목길 재생사업은 낙후된 골목길 및 주변 기반시설 정비계획 수립 후, 정주환경 개선을 추진하는 사업으로 우리 구는 '19년, '20년, '21년 서울시 골목길 재생 공모사업에 선정되어 각 사업당 총 11억원(시비 10억원, 구비 1억원)의 사업비로 화곡본·8동(한글공원 일대), 화곡본동(화일초등학교 후문 일대), 화곡4동(한광고등학교 일대) 골목길 기반시설 정비를 추진해왔습니다.
- '19. 8. 선정된 화곡본·8동 골목길 재생사업은 화곡동 56번지 한글공원 일대를 대상으로 골목길 시설물(노후담장 및 계단, 골목화단 등) 정비와 노후 불량 도로 포장을 시행하였으며, 한글공원 내 스마트쉼터(냉난방기, 휴대폰 충전기, 온열벤치 등 비치)를 설치하고, 노후 놀이시설과 바닥포장을 교체하였습니다. 또한 태창아파트 앞 보도 신설 및 안전펜스 설치로 안전한 보행로를 조성하였습니다.

- '20. 10. 선정된 화곡본동 골목길 재생사업은 화곡본동 까치산로4길 화일초 후문 일대를 대상으로 후문쉼터를 조성하고, 보도 신설 및 노후 보·차도 정비로 통학로 환경을 개선하였으며, 참새공원 내 노후 놀이 시설과 바닥포장을 교체하였습니다. 또한 노후 하수관로 교체 및 무단 투기 예방을 위한 로고젝터 등을 설치하였습니다.
- '21. 9. 선정된 화곡4동 골목길 재생사업은 등촌로13길 한광고 일대를 대상으로 소규모 재생사업(LED스마트보안등 개량, 주민공동이용주차장 조성)을 완료하였으며, '23. 6. 준공된 설계결과를 반영하여 보도 신설 및 어린이보호구역 정비를 통한 통학로 환경 개선, 노후 하수관로 교체 및 봉제산 입구 시설물 정비 등을 시행하였고, 2024년까지 학교담장 디자인 개선 및 태양광 건물 번호판 교체를 추진할 계획입니다.
- 앞으로도 골목길 재생사업이 필요한 골목길을 발굴하여 “서울시 골목길 재생 공모사업”에 응모하는 등 저층주거지 주민들의 삶의 질 향상을 위해 노력하겠습니다. 끝.

<강서구 골목길 재생사업>			
구분	화곡 본·8동('19년 선정)	화곡본동('20년 선정)	화곡4동('21년 선정)
위치	화곡동 56 일대	화곡동 까치산로4길 일대	화곡동 등촌로13길 일대
사업 기간	2019. 11.~2022. 12.	2020. 12.~2023. 12.	2021. 11.~2024. 2.
총사 업비	11억원(시비 10억원, 구비 1억원)		
추진 실적	<ul style="list-style-type: none"> - '19.8.20.: 골목길재생사업 선정 - '20.4.~'21.3.: 실행계획 용역 시행 - '21.8.~9.: 골목길 시설물 정비 (노후담장 및 계단, 골목화단 등) - '21.8.~10.: 노후 불량도로 포장 - '21.8.~12.: 스마트쉼터 설치 (냉난방기, 휴대폰 충전기, 온열벤치 등) - '22.4.~12.: 보도신설 및 안전난간 설치 - '22.10.~12.: 한글어린이공원 정비 (노후 놀이시설 교체, 바닥 및 식재공사 등) 	<ul style="list-style-type: none"> - '20.10.26.: 골목길재생사업 선정 - '21.2.19.: 실시설계 용역 시행 - '21.10.~'22.4.: 소규모 재생사업 시행 <ul style="list-style-type: none"> • 방법용 CCTV 설치 • LED스마트보안등 개량사업 실시 - '22.8.~12.: 세부사업 시행 <ul style="list-style-type: none"> • 보도신설, 노후 보·차도 정비 등 • 참새공원정비 내 놀이시설 교체, 바닥 포장, 수목식재 • 화일초교 후문쉼터 조성 • 노후하수관로 정비 • 쓰레기무단투기 예방 로고젝터 설치, 광고물부착방지 시트 설치 	<ul style="list-style-type: none"> - '21.9.17.: 골목길재생사업 선정 - '22.1.3.: 실시설계 용역 시행 - '22.7.~'23.5.: 소규모 재생사업 시행 <ul style="list-style-type: none"> • LED스마트보안등 개량사업 실시 • 주민공동이용주차장 조성 - '23.7.~: 세부 사업 시행 중 <ul style="list-style-type: none"> • 무단투기 CCTV설치 • 노후 하수관로 교체 및 보도 신설 • 어린이보호구역 정비 • 봉제산 입구 시설물 정비 • 학교 담장 디자인 개선 • 태양광 건물번호판 교체
향후 계획	'23.11.: 정산 및 보조금 반납	'23.11.: 정산 및 보조금 반납	'24.2.: 세부사업 준공