

구정질문에 대한 답변서

(서면질문)

【문화체육과장 : 박은경 / 생활체육팀장 : 이후관 / 주무관 : 임기제행정 8급 김경환】

연락처(☎) : 2600-6410

한상욱 의원 구정질문 내용

(7) 인서울27골프장 사업 관련

- 2023. 3. 10. ~ 현재
- 행정사무조사 특별위원회 조치 권고 이후부터의 조치 추진경과 (결과) 및 향후 추진 계획

□답변내용 ----- (문화체육과)

- 구정발전을 위하여 노력하시는 한상욱 의원님께 깊은 감사를 드리며, 요청하신 질문사항(인서울27골프장 사업 관련)에 대해 아래와 같이 답변 드리겠습니다.
- 2023년 3월 강서구의회 강서구청 혁신을 위한 행정사무조사 특별위원회 조치권고 이후 인서울27골프장의 체육시설사업계획에서 정한 기한 내에 사업완료 및 체육시설업 등록을 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다.
- 현재 공항개발사업 준공을 위해 필요한 대부분의 작업을 마무리하였으나 대체녹지 부지내에 방치된 구성환경의 폐기물로 인해 준공처리를 진행하고 있지 못한 상황으로
- 이를 위해 다양한 방안을 검토하였으나 실질적으로 방치된 폐기물을 처리할 수 있는 구체적인 계획수립이 필요하다는 판단하에 부득이 공항 개발사업과 체육시설사업계획의 준공기간을 기존 2023년 9월 6일 까지에서 2024년 9월 6일까지로 1년 연장하게 되었습니다.

- 그와 함께 폐기물 처리를 위해 관계기관(서울지방항공청, 한국공항공사, LH공사 등) 간의 지속적인 협의와 자원순환과 및 폐기물 방치업체(구성환경) 면담을 통해 2023년 11월 구성환경으로부터 폐기물 처리 동의서를 제출받았으며,
- 관계기관 협의를 거쳐 2024년 3월 건설폐기물 처리계획서가 제출되어 현재 폐기물 처리가 진행 중에 있습니다. 해당 폐기물의 처리 예상기간은 2024년 7월까지로 폐기물 처리가 진행되는 동안 필요한 행정조치들을 진행하고 폐기물 처리가 완료되는 대로 대체녹지를 조성하여 사업기간인 2024년 9월 이전까지 사업을 준공하고 체육시설업 등록처리를 완료할 계획입니다.
- 또한 사업기간 중이라도 함께 조성한 주민체육시설은 주민들에게 임시 개방하여 사용중에 있으며, 사업이 완료되는 대로 대체녹지와 함께 주민들에게 정식으로 개방하여 주민들의 여가와 체육활동에 활용될 계획입니다.
- 남아있는 기간동안 체육시설업 등록 등 관련 법령을 준수하여 절차대로 진행할 예정이며, 당초 실시협약과 관계기관에서 부여한 조건 등을 이행하여 지역 체육시설과 주민들의 여가활동에 도움이 되는 시설이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.